



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 4ης/14.02.2024
τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε η 4η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, στο γραφείο αντιδημάρχων στο Νέο Δημαρχείο στην Ιουλίδα, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 584/09-02-2024 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών είναι παρόντα 5 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
2. Βασίλειος Βαλεράς (αναπληρωματικό μέλος)
3. Κωνσταντίνος Δεμένεγας
4. Αντώνιος Λουρής
5. Δημήτριος Πορίχης Λεβίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΟΥΔΕΙΣ

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.



**ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 584/09.02.2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)**

ΘΕΜΑ 1^ο : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2023. [Εισηγητής : Δήμαρχος Κέας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

ΘΕΜΑ 2^ο : Επανεγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Κέας και επανυποβολή αυτού στο δημοτικό συμβούλιο για σχετική ψήφιση. [Εισηγητής : Δήμαρχος Κέας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση των όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2024». [Εισηγητής : Δήμαρχος Κέας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας δημοτικού συμβούλου. [Εισηγητής : Δήμαρχος Κέας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Πράξης : Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας [Εισηγητής : Δήμαρχος Κέας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

ΘΕΜΑ 6^ο: Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την έρευνα αγοράς στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» για την Πρόσκληση με κωδικό 41_Δ.1.3 και τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού», της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», για την πράξη με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Εφαρμογές για την Τουριστική προβολή και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Κέας» [Εισηγητής : Δήμαρχος Κέας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

ΘΕΜΑ 7^ο: Ορισμός συμβολαιογράφου για την παροχή υπηρεσίας σύναψης συμβολαίου [Εισηγητής : Δήμαρχος Κέας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

ΘΕΜΑ 8^ο: Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού 2024-2025 του Δήμου Κέας [Εισηγητής : Δήμαρχος Κέας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

ΘΕΜΑ 9^ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή εξόδων που απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών. [Εισηγητής : Δήμαρχος Κέας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

ΘΕΜΑ 10^ο : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της δημάρχου. [Εισηγητής : Δήμαρχος Κέας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

ΘΕΜΑ 1° : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2023. [Εισηγητής : Δήμαρχος Κέας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

Η Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 1° θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπόψη την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α' 2942, και σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σας υποβάλλουμε την έκθεση εκτέλεσης του **Δ' τριμήνου 2023**.

Η Δημοτική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του **Δ' τριμήνου**, που παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει υπερεκτίμηση εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Δημοτική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει υπερεκτίμηση εγγεγραμμένων εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται να ελέγξει την έκθεση της Δημοτικής Επιτροπής, δυνάμενο να προβεί σε αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα επίτευξης των στόχων για το **Δ' τρίμηνο 2023**.

Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την δημοτική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του **Δ' τριμήνου** :

1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών **Δ' τριμήνου 2023**.
2. Πίνακας 2: Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων **Δ' τριμήνου 2023**
3. Πίνακας 3 : Πίνακας στοχοθεσίας προϋπολογισμού του έτους **2023**.

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων, λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:

α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά την διάρκεια του έτους.»

Στην §5 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται, ότι οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία υπολογισμού απόκλισης των εσόδων.

Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο απολογισμός του **Δ' τριμήνου**.

Γραμμή πίνακα στοχοθεσίας	Ομαδοποιημένοι Κωδικοί Προϋπολογισμού	Στόχος	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης %
1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)+(1211)+(1215)+(1325)+(1327)+(4311)+(4312)+(4313)	1.242.707,55	1.346.339,58	103.632,03	8,34%
2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και ΕΕ	(121)-(1211)-(1215)+(131)+(132)-(1325)-(1327)+(3123)+(3125)+(3126)+(3129)-({60-69}-65)-(8262)	6.005.567,90	1.390.493,93	4.615.073,97	-76,85%
3α. Ίδια Έσοδα	(01)+ (02)+ (03)+ (04) + (05)+ (07) + (11)+ (14) + (15) + (16)	989.100,00	952.923,44	-36.176,56	-3,66%
3β. Ίδια Έσοδα ΠΟΕ	(21) + (22) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	306.900,00	349.598,78	42.698,78	13,91%

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 32	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα - (85) Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	117.078,63	177.033,60	59.954,97	51,21%
5. Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια + (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	493.621,62	468.754,27	-24.867,35	-5,04%
Σύνολο Εσόδων (Α1)		9.154.975,70	4.685.143,60	- 4.469.832,10	-48,82%
6. Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 2022	1.879.715,35	1.879.715,36	0,01	
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6)		11.034.691,05	6.564.858,96	- 4.469.832,09	-40,51%

Η απόκλιση των στόχων είναι θετική σε όλες τις ομάδες του πίνακα στοχοθεσίας, εκτός της ομάδας 2 των επιχορηγήσεων, όπου η είσπραξη συνδέεται με την πορεία εκτέλεσης των χρηματοδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων. Πολύ μικρή απόκλιση, εντός του επιτρεπτού αρνητικού ορίου του -10%, παρατηρείται και στις ομάδες 3α και 5.

Επομένως, η αρνητική απόκλιση του 40,51% οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην καθυστέρηση εκταμίευσης των χρηματοδοτήσεων για επενδυτικές δαπάνες.

Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό έλεγχο των υποομάδων των ιδίων εσόδων, όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023				
	Στόχος	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης %
3α. Ίδια Έσοδα	989.100,00	952.923,44	-36.176,56	-3,66%
3β. Ίδια Έσοδα ΠΟΕ	306.900,00	349.598,78	42.698,78	13,91%
4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 32	117.078,63	177.033,60	59.954,97	51,21%
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ	1.413.078,63	1.479.555,82	66.477,19	4,70%

Θετική απόκλιση παρουσιάζεται στους στόχους ιδίων εσόδων για το **Δ' τρίμηνο** του έτους.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

Στο άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 αναφέρεται ότι «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:

«β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.»

Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο απολογισμός του **Δ' τριμήνου**.

Ομάδα ΚΑΕ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗ ΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Στόχος	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
1. Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού + (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	955.926,97	791.805,82	164.121,15	17,17%
2. Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης - (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.574.097,49	1.545.445,80	1.028.651,69	39,96%
3. Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	6.910.119,65	1.681.801,30	5.228.318,35	75,66%
4. Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) - (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού +	100.987,73	96.935,05	4.052,68	4,01%

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

	(83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)				
5. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων - (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	490.535,00	373.839,40	116.695,60	23,79%
Σύνολο Εξόδων (B1)		11.031.666,84	4.489.827,37	6.541.839,47	59,30%

Η πραγματοποίηση δαπανών κατά το Δ' τρίμηνο του έτους δεν ξεπέρασε συνολικά τους αντίστοιχους στόχους

Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις αποτελούν την τρίτη παράμετρο του ελέγχου επίτευξης των στόχων σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574. Ο στόχος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά το τέλος του έτους ισούται υποχρεωτικά με μηδέν, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 44485/6-8-2018.

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις (Γ2)	Στόχος	Απολογισμός	Απόκλιση
	0,00	467.645,11	467.645,11

Η αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων οφείλεται στην τιμολόγηση έργων και προμηθειών που είναι ενταγμένα σε προγράμματα και η πληρωμή τους εξαρτάται από την εκταμίευση των χρηματοδοτήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε,

- Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03 Τρίτσης): 202.887,56 €
- Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Κάτω Μεριάς, 33.131,99 € (Πράσινο Ταμείο)
- Κατασκευή πεζοδρομίων, 31.098,38€ (Πράσινο Ταμείο)
- Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης - Χάλαρα: 23.513,02 € (ΠΔΕ)

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

- Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων: 19.085,00 € (Φιλόδημος II)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ

Με την ΚΥΑ 34574 εισήχθησαν στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο νέες έννοιες, το Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα.

Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, ορίζεται ότι «η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από τον στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ».

Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων, ενώ στην §3ε ως Οικονομικό Αποτέλεσμα ορίζεται, «Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται από τον τύπο (Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος / στόχο συνολικών εσόδων)».

Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και Οικονομικού Αποτελέσματος καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το Δ' τρίμηνο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023			
	Στόχος	Απολογισμός	Απόκλιση
Σύνολο εσόδων (Α1)	9.154.975,70	4.685.143,60	-4.469.832,10
6. Διαθέσιμα	1.879.715,35	1.879.715,36	0,01
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6)	11.034.691,05	6.564.858,96	-4.469.832,09
Σύνολο Εξόδων (Β1)	11.031.666,84	4.489.827,37	6.541.839,47
(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1	3.024,21	2.075.031,59	2.019.996,60
Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)	0,00	467.645,11	467.645,11
(Ε). Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2)	3.024,21	1.607.386,48	1.552.351,49
Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού Αποτελέσματος	14,07%		

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

Ο στόχος των ταμειακών διαθεσίμων για το **Δ' τρίμηνο** έχει επιτευχθεί και κατ' επέκταση το Οικονομικό αποτέλεσμα είναι θετικό με την απόκλιση στο **14,07%**.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ

Με τη ΚΥΑ 34574 εισήχθη επίσης η υποχρέωση κατά τον υπολογισμό της απόκλισης να λαμβάνονται υπόψη και τυχόν αναμορφώσεις του Π/Υ που μεταβάλλουν το συνολικό του ύψος.

Στην §4 του άρθρου 2 αναφέρεται «... Το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του συνολικού ύψους του π/υ, βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία, και του αναμορφωμένου π/υ εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους συνολικών εσόδων και εξόδων προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση».

Στο εξεταζόμενο **Δ τρίμηνο** και κατ' επέκταση στο σύνολο του έτους, έχουν πραγματοποιηθεί εικοσιοκτώ (28) αναμορφώσεις οι οποίες έχουν μεταβάλλει το ύψος του Π/Υ.

Σύνολο Π/Υ ισχύουσας στοχοθεσίας	11.506.404,19
Σύνολο τρέχοντος αναμορφωμένου Π/Υ	13.980.771,54
Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας	2.474.367,35
Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας	21,50%

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ

	Στόχος	Απολογισμός	Απόκλιση
Σύνολο εσόδων (Α1+6)	11.034.691,05	6.564.858,96	4.469.832,09
Συντελεστής μεταβολής	21,50%		
Διαμορφωμένο Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6)	13.407.619,97	6.564.858,96	6.842.761,01
Σύνολο Εξόδων (Β1)	11.031.666,84	4.489.827,37	6.541.839,47
Συντελεστής μεταβολής	21,50%		
Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1)	13.403.945,42	4.489.827,37	8.914.118,05
Δ. Διαμορφωμένο Ταμιακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1	3.674,54	2.075.031,59	2.071.357,05
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ2)	0,00	467.645,11	467.645,11
Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2)	3.674,54	1.607.386,48	1.603.711,94
Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης Οικ. Αποτ.	11,96%		

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το άρθρο 72 παρ.1 περ.β' του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014
2. Το άρθρο 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014
3. Την με αριθ.πρωτ. 394/31.01.2024 εισήγηση της προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου 2023 και την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 25/2024

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

ΘΕΜΑ 2° : Επανεγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Κέας και επανυποβολή αυτού στο δημοτικό συμβούλιο για σχετική ψήφιση. [Εισηγητής : Δήμαρχος Κέας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

Η Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 2° θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπ' όψιν

1. Την υπ' αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
2. Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας
3. Την υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013». Στο άρθρο 10 της . 34574/18 ΚΥΑ προβλέπεται ότι : « η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 7261/22.02.2013 (Β'450) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
4. Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 55767/24-8-2022 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023.»
7. Τα υπ' αριθμ 27 & 29 άρθρα του Ν.5056/2023 (Α'163)
8. Την παρ. 2.3 της εγκ 547/10-1-2024 «Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων»
9. Το έγγραφο 3903/5-2-2024 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί λήψης νέας απόφασης ΔΣ για το ΟΠΔ 2024.

Σύμφωνα με την παρ. 2.3 της εγκ 547:

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

«ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 05. *Negative.Values*: Με αυτή την αναφορά ελέγχεται η αναγραφή αρνητικών τιμών στα δωδεκατημόρια. Πρόκειται για πρόβλημα που παρατηρείται κυρίως στον κωδικό «4. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ» του πίνακα στοχοθεσίας των φορέων με τύπο προϋπολογισμού δήμων όπου το επισφαλές τμήμα των απαιτήσεων από προηγούμενα οικονομικά έτη (ΚΑΕ 8511) συγκεντρώνεται λανθασμένα στο μήνα Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα τον υπολογισμό πλασματικών αποκλίσεων κατά τη διάρκεια του έτους. Εμφανίζεται σφάλμα όταν εντοπίζεται αρνητική τιμή μηνιαίου στόχου (< -1.000€).», διορθώνουμε την αρνητική τιμή του στόχου Δεκεμβρίου.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας επανυποβάλλουμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Κέας, και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επανέγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Κέας, οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Κέας και επανυποβολή αυτού στο δημοτικό συμβούλιο για σχετική ψήφιση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 26/2024

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση των όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2024». [Εισηγητής : Δήμαρχος Κέας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

Η πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής – Δήμαρχος Κέας εισηγούμενη το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα με τον Ν. 5056/2023 και το άρθρο 9 προστίθεται άρθρο 74Α στο ήδη υπάρχον 74 του ν. 3852/2010 όπου μεταξύ των αρμοδιοτήτων της δημοτικής επιτροπής είναι ότι αποφασίζει «την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α' 147)». Κατά τα λεγόμενα πρέπει να ληφθεί απόφαση περί έγκρισης ή μη των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης για την καταπολέμηση των κουνουπιών έτους 2024.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μας απέστειλε με το υπ' αριθμ. 11020/176/25.01.2024 έγγραφό της, την υπ' αριθ. 51/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΓΞ17ΛΞ-ΧΥΚ) με το συνημμένο σε αυτήν σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2024, προς έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή Κέας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

“Πρόγραμμα - Καλλικράτης”

Μεταξύ

του «ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

και

της «Περιφέρειας Ν. Αιγαίου »

του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2024»

Ερμούπολη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του έργου

«Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για το έτος 2024 στον Νομό Κυκλάδων»

Στην Ερμούπολη, σήμερα μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων

1. Του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

2. Της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη της Σύρου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Χατζημάρκο,

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

α) Τον Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 278, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Την αρ. 191/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (18^η Συνεδρίαση της 20-11-2023, 18^ο Πρακτικό) περί "Έγκρισης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2024 και εκτιμήσεις για τα έτη 2024-2026 (ΑΔΑ: ΨΚΓΤ7ΛΞ-Α7Τ)

γ) Την αρ. 163/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (16^η Συνεδρίαση της 29-8-23, 16^ο Πρακτικό) περί Έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 2024 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (ΑΔΑ: Ψ87Μ7ΛΞ-Β4Χ)

δ) Την Απόφαση με αρ. 81/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΕΑΣ Ν. Κυκλάδων.

ε) Τον Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α'147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Προμηθειών και Υπηρεσιών». Επίσης τον Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής των Δημόσιων Έργων» και το Π.Δ.171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που εκτελούνται από ΟΤΑ», όσον αφορά τις διατάξεις τους που δεν καταργήθηκαν από τον Ν.4412/2016 (σχετ. Εγκύκλιος 18/19.10.2016, αριθ. πρωτ. ΔΝΣα'/οικ68559/19.10.16, του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων).

στ) Τον Ν.4270/2014 "Δημόσιο Λογιστικό", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Το Π.Δ 80/2016 "Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

η) Την με Α.Π 134453/23-12-2015 ΚΥΑ περί "Ρυθμίσεων για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ κλπ", όπως ισχύει.

θ) Την με Αριθμό 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ 1367/Β/05-06-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, περί "Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των ΣΑ του ΠΔΕ και ειδικότερες ρυθμίσεις του Περιφερειακού ΠΔΕ".

ι) Την Απόφαση με αρ./2024 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΚΕΑΣ Ν. Κυκλάδων "Περί έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2024 στο Νομό Κυκλάδων",

συμφωνούν και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα Ακόλουθα.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

Οι Ο.Τ.Α. της εδαφικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Π.Ε. Κυκλάδων, θα προβούν στην «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Συνοπτική Περιγραφή της Πράξης :

Το έργο κρίνεται σημαντικό για την Πρόληψη και Προστασία της Δημόσιας Υγείας, τόσο για τους μόνιμους κάτοικους όσο και για τους επισκέπτες του νησιού. Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την επανεμφάνισή τους στην Ελλάδα κρούσματα ελονοσίας και του ιού του Δυτικού Νείλου. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην Καταπολέμηση των κοινών και ανωφελών κουνουπιών στο υδρόβιο στάδιο (αυγό - προνύμφη - νύμφη), με εφαρμογές ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα σκευάσματα και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν κατά τους ψεκασμούς είναι σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εγκυκλίους των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υγείας.

Η εν λόγω Δράση θα χρηματοδοτηθεί ιδίους πόρους της Π.Ε. Κυκλάδων και θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 071.9479 στ12.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα συμβάλει στην υλοποίηση του έργου παρέχοντας στους συμβαλλόμενους, τη χρηματοδότηση υλοποίησης καθώς και την παροχή οδηγιών για την ομαλή προώθησή του.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο και στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ Κυκλάδων της ΠΝΑ στον Πίνακα 1.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό **9.920,00** Ευρώ για το έτος.

ΑΡΘΡΟ 1 **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου Κέας για την Καταπολέμηση των κουνουπιών, την αντιμετώπιση προβλημάτων όχλησης και μόλυνσης προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία των πολιτών και επισκεπτών στο νησί.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Δήμο Κέας, λόγω **α)** της ιδιαίτερης γνώσης των περιοχών που χρήζουν εφαρμογής στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας του και **β)** την καλύτερη παρακολούθηση υλοποίησης του έργου.

Αναμενόμενα οφέλη από τη συνεργασία στα πλαίσια της παρούσης σύμβασης:

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

A) Πληρέστερη εφαρμογή λόγω της εγγύτητας με τους χώρους

B) Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα

Γ) Διεύρυνση της έκτασης της εφαρμογής εάν επιλεγεί η εκτέλεση του προγράμματος με αυτεπιστασία και επίσης εάν αυξηθεί η χρηματοδότηση από πόρους του ΟΤΑ.

Δ) Ταχύτερη και επίκαιρη εφαρμογή, άρα μείωση των εστιών και των πληθυσμών των κουνουπιών .

Η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος είναι άμεση και ακολούθως η εφαρμογή κατανέμεται σε επαναλήψεις ανά 20-30 ημέρες, διάστημα δυνητικά αυξομειούμενο ανάλογα με τις συνθήκες, όπως αναφέρεται και στην Τεχνική Έκθεση της Δ/σης Δημ. Υγείας.

Κύριος του έργου, είναι οι Ο.Τ.Α. της εδαφικής Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Κέας Ν. Κυκλάδων

Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διευθύνουσα -Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η αρμόδια Δημοτική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των κύκλων εφαρμογών του προγράμματος της Κουνουποκτονίας.

Το αντικείμενο της σύμβασης θα υλοποιηθεί με βάση την Τεχνική Έκθεση της Δ/σης Δημ. Υγείας Κυκλάδων, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμβασης (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**).

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στις περιοχές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ			
A/A	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1	ΚΕΑΣ	ΠΟΙΣΣΕΣ	2
2		ΚΟΡΗΣΣΙΑ	1,5
3		ΒΟΥΡΚΑΡΙ	0,5
4		ΟΤΖΙΑ	1,5
5		ΣΠΑΘΙ	6
6		ΚΑΜΠΙ	2,5

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

Ο Δήμος κατόπιν εισήγησης του αναδόχου και σύμφωνης γνώμης της Δημοτικής Επιτροπής, μπορεί να καταργεί ή να επεκτείνει τους ψεκασμούς και σε άλλες περιοχές του νησιού. Η τυχόν προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Ο Δήμος Κέας αναλαμβάνει τις κάτωθι υποχρεώσεις:

1. Την Προσαρμογή της Τεχνικής Έκθεσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στα τοπικά δεδομένα, όσον αφορά τον αριθμό των κύκλων, τους τόπους ψεκασμών και την μορφή σκευασμάτων (σε κάθε περίπτωση προνυμφοκτόνα), όπου αυτό απαιτείται και σύμφωνα πάντα με τις κλιματολογικές συνθήκες.
2. Τις διαδικασίες Δημοπράτησης και Υλοποίησης του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Τον έλεγχο, Παρακολούθηση και Παραλαβή όλων των κύκλων ψεκασμών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Να ενημερώνει έγκαιρα τους πολίτες για τη λήψη σχετικών προφυλάξεων.
5. Να διασφαλίσει ότι θα χρησιμοποιηθούν σκευάσματα ψεκασμών εγκεκριμένα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η μέθοδος ψεκασμού θα γίνεται, σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση της Δ/σης Δημ. Υγείας Κυκλάδων.
6. Να ενημερώνει την Δ/ση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων για όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου. Να αποστέλλει όλα τα έγγραφα και αποφάσεις σχετικά με την υλοποίηση του έργου στην Δ/ση Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Κυκλάδων (π.χ. Εργολαβική σύμβαση, έναρξη εργασιών, κ.λ.π.).
7. Να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Δ/σης Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων, για την καλύτερη εφαρμογή του Έργου.
8. Την όποια συμπληρωματική χρηματοδότηση απαιτηθεί, πέραν της χορηγούμενης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου
9. Να συμμετέχει με δύο εκπρόσωπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Αναλαμβάνει :

1. Την χορήγηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου με το ποσό των **9.920,00 ευρώ για το έτος 2024** και **1.240,00 ευρώ** ανά κύκλο εργασιών.
2. Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με την έκδοση Χ.Ε. στο όνομα των ΟΤΑ, εφόσον η δαπάνη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του, βάσει αντιγράφων όλων των δικαιολογητικών και τιμολογίων, που θα προσκομίζονται στην Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η εν λόγω Δράση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Π.Ε. Κυκλάδων και θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 071.9479στ12.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **162.316,00 Ευρώ για το έτος 2024 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%** για δεκατέσσερις (14) Δήμους της Π.Ε. Κυκλάδων

Το έργο θα υλοποιηθεί εντός του έτους 2024.

Η μεταφορά των πιστώσεων από την Περιφέρεια στον Δήμο γίνεται με την έκδοση βεβαίωσης από την αρμόδια κοινή επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου τέσσερα (4) της παρούσας, κατόπιν της αποστολής από τον Δήμο των θεωρημένων λογαριασμών - πιστοποιήσεων, που συντάσσονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016, είτε κατόπιν της αποστολής από τον Δήμο αντιγράφων τιμολογίων προμήθειας, παροχής υπηρεσιών και πρωτότυπων πρακτικών παραλαβής υλικών/εργασιών τα οποία από την συνταχθείσα μελέτη προβλέπεται να ενσωματωθούν στο έργο.

ΑΡΘΡΟ 4 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης και διαπιστώνοντας την ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων αποφασίζουν όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης (άρθρο 100 παραγρ.2α Ν.3852/2010).

Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μερών, οι οποίοι θα οριστούν από τους νομίμους εκπροσώπους των φορέων και θα είναι:

1. Ο εκάστοτε Αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ)
2. Δύο (2) Αντιδήμαρχοι ως εκπρόσωποι του Δήμου **Κέας**

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως θα προβλέπεται σε σχετική Απόφαση.

Η Επιτροπή βεβαιώνει την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκεια ισχύος της, βεβαιώνει ότι τηρήθηκαν τα οριζόμενα στο άρθρο 2 και

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

στο άρθρο 6 της παρούσας και εκδίδει βεβαίωση καλής εκτέλεσης του Έργου, η οποία θα αποστέλλεται στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία (μέσω της Δ/σης Υγείας) προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των λογαριασμών του Αναδόχου.

Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Μπορεί να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλά και έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη της.

Ο πρόεδρος μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις τα αρμόδια στελέχη των δύο φορέων καθώς και οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή πληροφοριών ή απόψεων για τα συζητούμενα θέματα. Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για τον έλεγχο της εκτέλεσης και την παραλαβή του Έργου, συγκροτείται τριμελής Δημοτική Επιτροπή τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση Δήμαρχου, η οποία κοινοποιείται στην Δ/ση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Κυκλάδων.

Τα καθήκοντα της Δημοτικής Επιτροπής είναι να αποστέλλει βεβαιώσεις καλής διενέργειας και έγκαιρης παραλαβής του κάθε κύκλου εργασιών του Έργου, όπως και την ετήσια αναφορά καλής εκτέλεσης του Έργου από τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η παρούσα σύμβαση αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024 με δυνατότητα παράτασής της για ένα έτος όσον αφορά στη διαδικασία αποπληρωμής.

Οι ψεκασμοί δύνανται να πραγματοποιηθούν από τον Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο κάθε έτους.

Μετά το πέρας κάθε κύκλου εφαρμογών τα δικαιολογητικά θα στέλνονται από το Δήμο στην Κοινή Επιτροπή για ενέργειές της (έλεγχος και γνωμοδότηση).

Επίσης θα πρέπει ο τελευταίος ψεκασμός να διενεργηθεί έγκαιρα μέσα στο μήνα Οκτώβριο, ώστε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2024, το αργότερο, να έχουν αποσταλεί από τον Δήμο, το Πρακτικό Εκτέλεσης και Παραλαβής των μηνιαίων κύκλων εργασιών καθώς και η ετήσια αναφορά καλής εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο.

Η Κοινή Επιτροπή θα διαβιβάζει τα δικαιολογητικά στην Δ/ση Υγείας Κυκλάδων. Στην συνέχεια θα στέλνονται για πληρωμή στην Δ/ση Οικονομικών Κυκλάδων.

ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 8 ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσης σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α) **Υποκατάσταση.** Απαγορεύεται στους ΟΤΑ η υποκατάσταση τους από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν εκχωρηθεί από τους ΟΤΑ υποκατάσταση σε τρίτο, τότε οι ΟΤΑ ευθύνονται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κύριου του έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα τους.

Β) **Πνευματικά δικαιώματα.** Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ) που συντάσσονται από τους ΟΤΑ (και τους προστεθέντες και αντισυμβαλλόμενους) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσης και της υλοποίησης του Έργου θα είναι πάντοτε στη διάθεση του Κυρίου του Έργου, όποτε αυτός το ζητήσει και χωρίς την καταβολή αμοιβής. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου.

Γ) **Εμπιστευτικότητα.** Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, οι ΟΤΑ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσουν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την υλοποίηση του Έργου και την υλοποίηση των υποχρεώσεων τους.

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό Δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες που ισχύουν στην ελληνική επικράτεια. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της Σύμβασης αυτής ή η παράβαση των δια-

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

τάξεων της κείμενης νομοθεσίας, ή της καλής πίστης ή των συναλλακτικών ηθών από συμβαλλόμενο μέρος, εφόσον δεν είναι δυνατή η εξωδικαστική λύση, θα επιλύεται από τα διοικητικά δικαστήρια της έδρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Σύρου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Ο Δήμος θα λάβει ένα πρωτότυπο, και οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων και Οικονομικών Κυκλάδων θα λάβουν από ένα πρωτότυπο.

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

1.Εισαγωγή

Σας γνωρίζουμε ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας κρίνεται αναγκαία η κατάρτιση και η υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών και για το έτος 2024 ιδιαίτερα μετά από την επανεμφάνιση κρουσμάτων ελονοσίας και περιστατικών λοίμωξης από τον ιό του δυτικού Νείλου σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, καθώς και η ύπαρξη κινδύνου εισαγωγής άλλων ιών που μεταδίδονται με κουνούπια (π.χ. ιών Ζίκα, Δάγγειου πυρετού κ.ά).

Επίσης η υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών κρίνεται αναγκαία και για την εξάλειψη της όχλησης και των δυσμενών περιπτώσεων που προκαλεί η παρουσία κουνουπιών τόσο στην αγροτική όσο και στην τουριστική οικονομία των Κυκλάδων .

2.Σκοπός του έργου

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καταπολέμηση των κοινών και ανωφελών κουνουπιών στο υδρόβιο στάδιο (αυγό, προνύμφη, νύμφη) με εφαρμογές τους σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

3.Αντικείμενο του έργου

Η εφαρμογή του έργου περιλαμβάνει :

- τον συστηματικό έλεγχο των υδατοσυλλογών που αποτελούν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών για τον εντοπισμό παρουσίας αυγών-προνυμφών-νυμφών κουνουπιών.
- την διενέργεια ψεκασμών στις εστίες, υδατοσυλλογές που φιλοξενούν αβγά, προνύμφες, νύμφες.
- την παράδοση μηνιαίων αναφορών προόδου του έργου και τελικής έκθεσης πεπραγμένων που θα περιλαμβάνει ενέργειες, αποτελέσματα και υποβολή προτάσεων για την βελτιστοποίηση του έργου.
- Διενέργεια δειγματοληψιών από τον ανάδοχο προκειμένου να διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται με ψεκασμό από το έδαφος όλων των υπαίθριων εστιών εκκόλαψης που βρίσκονται σε δημόσιο χώρο οι οποίες είναι κυρίως στάσιμο νερό όπως: όχθες ποταμών, έλη, άχρηστα πηγάδια, χαντάκια, φραγμένες υδρορροές, ανοικτές αποχετεύσεις και όπου αλλού μπορεί να παραμείνει ποσότητα στάσιμου νερού.

Για την επιτυχή εφαρμογή των εντομοκτονιών κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των Δήμων όσον αφορά: α) την υπόδειξη των περιοχών στις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα από την ανάπτυξη κουνουπιών και β) τη χρήση του νερού των εστιών στο οποίο θα εφαρμοστεί ο ψεκασμός.

Ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις όπου το νερό μπορεί να χρησιμοποιείται για πότισμα ζώων ή φυτών ή να πρόκειται για οικολογικά προστατευόμενη περιοχή (natura κλπ) ή ύπαρξη κυψελών.

4.Χρονική διάρκεια

Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

5.Περιοχές -Θέσεις εφαρμογής

Οι περιοχές παρέμβασης του έργου είναι στους Δήμους: 1. ΑΜΟΡΓΟΥ, 2. ΑΝΔΡΟΥ, 3. ΘΗΡΑΣ, 4. ΙΟΥ, 5. ΚΕΑΣ, 6. ΚΥΘΝΟΥ, 7. ΜΗΛΟΥ, 8. ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 9. ΠΑΡΟΥ, 10. ΣΙΦΝΟΥ 11. ΣΕΡΙΦΟΥ, 12 ΣΥΡΟΥ, 13. ΤΗΝΟΥ, 14. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ.

Οι επιμέρους εργασίες αφορούν:

- α) Υδροτοπικά συστήματα (λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη, εκβολές ποταμών, χείμαρροι, αλυκές κ.α.)
- β) Περιαστικό σύστημα (βιολογικοί και ρέματα)
- γ) Αστικό σύστημα (φρεάτια ομβρίων, ρέματα που διασχίζουν οικισμούς, τσιμεντένια κανάλια κλπ, δεξαμενές συλλογής λυμάτων του αποχετευτικού συστήματος.

Για τα παραπάνω ορίζεται συχνότητα εφαρμογής ανά 25 έως και 30 ημέρες

6.Υποχρεώσεις αναδόχου

-Η ανάθεση του έργου μπορεί να γίνει, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπ. Υγείας, μόνο στο όνομα ατόμου που κατέχει τη σχετική άδεια του Υπ. Γεωργίας και η οποία εκδίδεται για τις ειδικότητες γιατρού, γεωπόνου, φαρμακοποιού, χημικού, μηχανικού, επόπτη δημόσιας υγείας, τεχνολόγου γεωπόνου φυτικής παραγωγής και τεχνολόγου γεωπόνου θερμοκηπιακών καλλιεργείων.

-Σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου δεν κατέχει τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει να ορίσει εγγράφως υπεύθυνο επιστήμονα, εφοδιασμένο με τη σχετική άδεια ο οποίος και θα έχει την ευθύνη της εφαρμογής και του συντονισμού του έργου. Επίσης ευθύνη του αναδόχου είναι και η χορήγηση των κατάλληλων μέσων προστασίας στους εργάτες που θ' απασχολεί όπως ειδικά υποδήματα (γαλότσες), κατάλληλες μάσκες (για την αποφυγή εισπνοής σταγονιδίων εντομοκτόνου) και αδιαπότιστη στολή καθώς και η παρακολούθηση του αν τηρούνται οι κανόνες ατομικής προφύλαξης από τους εργάτες κατά τον ψεκασμό.

-Υποχρέωση επίσης του αναδόχου είναι: η υλοποίηση του αντικειμένου του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο (3).

-Τα συνεργεία καταπολέμησης κουνουπιών του αναδόχου οφείλουν να παρουσιάζονται στους Δήμους κατά την ημέρα και ώρα που θα ορίζεται από το πρόγραμμα και να ενημερώνουν εγκαίρως την επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση μηνιαίου προγράμματος εργασιών των συνεργείων του, το οποίο θα καταθέτει στην επιτροπή παρακολούθησης εκτέλεσης και παραλαβής του έργου έγκαιρα για να καθίσταται πραγματοποιήσιμος ο έλεγχος από την παραπάνω επιτροπή.

-Ο Ανάδοχος πρέπει, μέσω των Δήμων, να ενημερώνει τους μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς πριν από την εφαρμογή του κάθε κύκλου.

-Ο Ανάδοχος σε περίπτωση ψεκασμού υδατοσυλλογών θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του την χρήση για την οποία προορίζεται το νερό προκειμένου να αποφευχθεί κάθε περίπτωση ρύπανσης του περιβάλλοντος ή να προκληθεί τοξικότητα σε διάφορους υδρόβιους οργανισμούς. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιπτώσεις όπου το νερό χρησιμοποιείται για το πότισμα των ζώων και την άρδευση καλλιεργειών.

Σε οικολογικά προστατευόμενες περιοχές (Natura κλπ) ενδείκνυται μόνο η χρήση των σκευασμάτων B.t.i (Bacillus thuringiensis subsp.israelensis) του οποίου η δράση είναι εκλεκτική.

Δεν ενδείκνυται η χρήση οποιουδήποτε χημικού σκευάσματος για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε ιχθυοτρόφα ύδατα, δεδομένου ότι όλα είναι περισσότερο ή λιγότερο τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς και επομένως μπορεί να προκληθούν οικονομικές ζημιές, αλλά και βλαβερές επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον. Όσον αφορά τα βιολογικά σκευάσματα δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα ως προς την επίδρασή τους στα αλιεύματα και κυρίως στο γόνιο.

Οι αεροψεκασμοί, οι εκνεφώσεις από εδάφους σε κατοικημένες περιοχές και η εφαρμογή ακμαιοκτόνων βιοκτόνων από αέρος, επιτρέπονται μόνο σε έκτακτες συνθήκες και μετά από χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Υγείας.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η παραλαβή του έργου θα γίνεται από τριμελείς επιτροπές ανά Δήμο οι οποίες ορίζονται από τον Δήμαρχο

Τα σκευάσματα για την καταπολέμηση των κουνουπιών πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Τμήμα Φυτοπροστατευτικών & Βιοκτόνων προϊόντων) και επισημαίνεται ότι η επιλογή τους και η εφαρμογή της δοσολογίας των ψεκαστικών διαλυμάτων που αναφέρονται στις ισχύουσες εγκυκλίους είναι ευθύνη του αναδόχου .

Για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω ο ανάδοχος πρέπει να ενημερώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ιστοσελίδα) και την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Κυκλάδων για τα σκευάσματα και την χρήση τους (δοσολογία κ.τ.ομ) και να ενημερώνει ακολούθως την Δημοτική Επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης και παραλαβής του έργου.

Σημειώνεται ότι:

α) Όλα τα παραπάνω σκευάσματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την έγκριση κυκλοφορίας τους, την ετικέτα τους και το έντυπο με τις οδηγίες ασφαλούς και ορθής χρήσης τους ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητά τους αλλά και η προστασία του χρήστη, της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος. Οποιαδήποτε χρήση τους που δεν προβλέπεται από την έγκρισή κυκλοφορίας τους και την ετικέτα τους απαγορεύεται ρητώς

β) Οποιαδήποτε άλλα σκευάσματα (πχ. φυτοπροστατευτικά προϊόντα) που τυχόν περιέχουν κάποια δραστική ουσία για την εφαρμογή της κουνουποκτονίας αλλά δεν έχουν την έγκριση κυκλοφορίας για χρήση εναντίον των κουνουπιών (δηλ. ως βιοκτόνα) απαγορεύονται να χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των κουνουπιών.

γ) Πέραν των εγκεκριμένων σκευασμάτων στη χώρα μας για χρήση εναντίον των κουνουπιών, οποιαδήποτε άλλα βιοκτόνα σκευάσματα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, επιστημονικά συγγράμματα κλπ, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών στη χώρα μας.

δ) Εφόσον υπάρξουν αλλαγές των αναφερομένων φαρμάκων, μετά από νέες εγκυκλίους των Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης καθώς και του Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί για τους Δήμους του Ν. Κυκλάδων στους τομείς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Σε περίπτωση που υποδειχθούν από τον Δήμο νέοι τόποι στους οποίους υπάρχουν εστίες αναπτύξεως κουνουπιών και οι οποίοι προστίθενται σε αυτούς που ήδη έχουν καταγραφεί ή αντικαθιστούν κάποιους από τους ήδη καταγεγραμμένους ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενεργήσει τις κουνουποκτονίες σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία του αναδόχου με τις τοπικές Δημοτικές Αρχές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ (ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ)			
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ			
A/A	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1	ΑΜΟΡΓΟΥ	ΑΙΓΙΑΛΗ ΡΕΜΑ ΠΟΤΑΜΟΥ	2
2		ΑΙΓΙΑΛΗ ΒΑΤΟΣ	9
3		ΑΙΓΙΑΛΗ ΕΜΠΟΡΙΟΙ	2,5
4		ΑΙΓΙΑΛΗ ΜΑΡΩΝΙΑ	0,5
5		ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΡΕΜΑ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΗΣ	0,6
6		ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΕΜΑ	1,2
7		ΑΡΚΕΣΙΝΗ ΛΑΚΟΣ	1
8		ΚΑΤΑΠΟΛΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ	5
9		ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ 85 ΣΗΜ ΕΣΤΙΕΣ	
10		ΜΑΡΩΝΙΑ	0,1
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ			
A/A	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1	ΓΑΥΡΙΟ	ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ	150
2	ΜΠΑΤΣΙ	ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ	200

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

		ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ	
3	ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ	ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΑ ΡΩΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ	200
4	ΚΑΤΑΚΟΙΛΟ	ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ	50
5	ΑΝΔΡΟΥ	ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΡΤΙΟΥ ΝΕΙΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ.	400
6	ΣΤΕΝΙΕΣ	ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΑ ΥΔΑΤΑ	50
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ			
1	ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΤΩΡΙΟ	11
2	ΜΕΣΣΑΡΙΑ	ΔΕΞΑΝΕΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ	1
3	ΦΥΡΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΣ (ΚΑΛΝΤΕΡΑ)	3
4	ΕΜΠΟΡΕΙΟ	ΠΕΡΙΟΧΗ 3 ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	3
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΗΤΩΝ			
Α/Α	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1	ΙΗΤΩΝ	ΜΥΛΟΠΟΤΑΣ	1,5
2		ΨΑΘΗ	
3		ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΤΗ	
4		ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΙΟΚΑ	
5		ΑΛΜΥΡΟΣ ΧΑΔΑ	
6		ΑΛΜΥΡΟΣ ΧΥΤΑ	
7		ΛΙΜΑΝΙ (ΞΕΝ. ΛΗΤΩ)	
8		ΛΙΜΑΝΙ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΑΡΠΑΚΗ)	
9		ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ	
10		ΛΙΜΑΝΙ (WC ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ)	
11		ΧΩΡΑ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΑ	
12		ΛΙΜΑΝΙ	

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ			
Α/Α	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1	ΚΕΑΣ	ΠΟΙΣΣΕΣ	2
2		ΚΟΡΗΣΣΙΑ	1,5
3		ΒΟΥΡΚΑΡΙ	0,5
4		ΟΤΖΙΑ	1,5
5		ΣΠΑΘΙ	6
6		ΚΑΜΠΙ	2,5
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ			
Α/Α	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1	ΚΥΘΝΟΥ	ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΡΙΧΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΝΑΛΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ	500
2	ΧΩΡΑ		
3	ΔΡΥΟΠΙΔΑ		
4	ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑ		
5	ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΗΛΟΥ			
Α/Α	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1	ΜΗΛΟΥ	ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ	7,75
2		ΠΟΛΛΩΝΙΑ	2,9
3		ΜΥΤΑΚΑΣ (ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ)	2,15
4		ΝΤΑΝΤΑΛΙΑ	14,05
5		ΚΛΗΜΑ (ΠΟΤΑΜΙΑ)	0,95
6		ΦΛΑΚΩΠΗ	2,15
7		Ν.Ο.Μ.	0,9
8		ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΣΧΠ)	1,07
9		ΒΙΟΚΑ (ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ)	7,27
10		ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΧΩΡΑΦΙ)	2,89
11		ΦΙΡΛΙΓΚΟΣ (ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ)	11,30
12		ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ)	4,69
13		ΝΥΧΙΑ (ΦΡΑΓΚΟΜΝΗΜΑΤΑ)	5,19
14		ΚΑΤΩ ΚΩΜΙΑ	13,04
15		ΑΛΥΚΕΣ	552,13
16		ΖΕΦΥΡΙΑ (ΚΑΜΙΝΙ)	4,34
17		ΠΑΝΩ ΚΩΜΙΑ	8,88
18		ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ	62,67
19		ΤΡΥΠΗΤΗ (ΚΑΛΥΒΑΚΙ / ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)	0,5
20		ΧΑΛΙΚΙΑ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)	0,5
21		ΠΛΑΚΕΣ (ΚΟΛΙΑΡΙΚΑ) (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)	0,5

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

22		ΦΛΑΡΗ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)	0,5
23		ΤΡΥΠΗΤΗ (ΛΙΜΝΗ) (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)	0,5
24		ΒΟΛΑΔΑ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)	0,5
25		ΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)	0,5
26		ΤΡΥΠΗΤΗ (ΚΛΗΜΑ) (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)	0,5
27		ΜΕΡΣΗΝΙΑ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)	0,5
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ			
Α/Α	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1	ΝΑΞΟΥ	ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΝΑΧΟΣ ΚΑΜΠΙΓΚ ΠΡΟΣ ΔΡΟΜΟ ΑΓΕΡΣΑΝΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑ (ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΩΔΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)	20
2		ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΩΔΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΞΕΝ ΑΣΤΙΡ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΒΙΛΑ ΝΑΞΙΑ	12
3		ΡΕΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΜ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ ΚΑΙ ΞΕΝ. ΣΕΡΓΗ	0,5
4		ΡΕΜΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΤΙΖΙ ΑΙΣ	1
5		ΡΕΜΑ ΔΥΤΙΚΑ ΞΕΝ. ΑΛΚΥΟΝΗ	2
6		ΡΕΜΑ ΣΤΑ ΕΝ. ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ	1,5
7		ΡΕΜΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΝΙΚΟΥ	1,5
8		ΡΕΜΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΞΕΝ ΣΑΜΕΡ ΜΕΜΟΡΙΣ	3,5
9		ΑΠΟ ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΔΡΟΜΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	1
10		ΑΠΟ ΔΡΟΜΟ ΤΥΡΟΚΟΜΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΝ. ΓΡΙΒΑ ΜΕΧΡΙ ΒΙΟΚΑ	3,5
11		ΓΕΦΥΡΙ ΦΙΛΙΠΠΙΔΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ	0,5
12		ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΛΥΚΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ	90
13		ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΟΙΚ. ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	16
14		ΛΙΜΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ	50
15		ΠΗΓΑΔΕΣ Ν. ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ	16
16		ΠΗΓΑΔΕΣ ΝΔ ΛΙΜΗΣ ΠΑΝΤΙΚΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΤΕΡΝΑ ΜΠΙΡΙΚΟΥ	20
17		ΡΕΜΑ ΠΑΡΑΤΡΕΧΟΥ	4
18		ΡΕΜΑ ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ	1
19		ΡΕΜΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΕΛΑΝΩΝ	1
20		ΡΕΜΑ ΜΕΛΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΜΙΝΑΚΙ ΕΩΣ ΦΥΡΟΑ	2
21		ΛΙΜΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΓΛΑΣ ΚΑ ΡΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ	17
22		ΛΙΜΝΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	60
23		ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣΣΟΥ	40

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

24		ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΞΕΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ	19
25		ΒΙΟΚΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ (ΡΕΜΑ)	1
26		ΒΙΟΚΑ ΑΠΟΛΛΩΝΑ (ΦΡΕΑΤΙΟ)	0,5
27		ΕΓΓΑΡΕΣ ΡΕΜΑ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑ ΕΩΣ ΑΜΜΙΤΗ	29
28		ΕΓΓΑΡΕΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΧΡΙ ΒΙΟΚΑ	15
29		ΕΓΓΑΡΕΣ ΣΤΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	1
30		ΚΑΛΑΝΤΟΣ (ΛΙΜΝΗ-ΡΕΜΑ)	50
31		ΤΚ ΒΙΒΛΟΥ	10
32		ΤΚ ΠΟΤΑΜΙΑΣ	10
33		ΤΚ ΚΟΡΩΝΟΥ	4
34		ΤΚ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ)	6.5
35		ΔΚ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ (ΧΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)	1
36		ΔΚ ΔΟΝΟΥΣΑΣ (ΧΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	1
37		ΔΚ ΝΑΞΟΥ (ΧΑΝΤΑΚΙ ΟΠΙΣΘΕΝ 2 ^{ΟΥ} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ)	1
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ			
Α/Α	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1	ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ	ΛΙΒΑΔΙΑ	10
2		ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ	2
3		ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ	3
4		ΒΙΟΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ	10
5		ΠΟΥΝΤΑ	2
6	ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ	ΛΙΜΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	2
7		ΑΛΙΚΗ	1
8	ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ	ΜΩΛΟΣ - ΛΙΜΝΕΣ	20
9		ΒΙΟΚΑ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ	3
10	ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ ΛΟΓΑΡΑΣ	3
11		ΔΡΥΟΣ - ΣΤΕΡΝΕΣ	3
12		ΒΙΟΚΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	5
13	ΚΩΣΤΟΥ	ΚΩΣΤΟΣ	2
14	ΛΕΥΚΩΝ	ΛΕΥΚΕΣ	2
15	ΝΑΟΥΣΑΣ	ΛΙΜΝΕΣ	10
16		ΛΑΓΓΕΡΗ	2
17		ΑΜΠΕΛΑΣ	2
18		ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	2
19		ΒΙΟΚΑ ΝΑΟΥΣΑΣ	6
20		ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ	3
21		ΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ	50

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΦΝΟΥ			
Α/Α	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1		ΒΙΟΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ	8
2		ΒΙΟΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΣΤΡΟΥ	4
3		ΒΙΟΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΜΑΡΩΝ	4
4		ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΜΑΡΩΝ	6
5		ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ	4
6		ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΡΟΥ	8
7		ΡΕΜΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΩ ΠΕΤΑΛΙ ΕΩΣ ΚΑΣΤΡΟ	8
8		ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΕΜΑ	4
9		ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΘΙΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ	4
10		ΡΕΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΡΟΥΛΙΔΙΩΝ	4
11		ΡΕΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥΛΑΤΗ	4
12		ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ	4
13		ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΕΩΣ ΚΑΣΤΡΟ	8
14		ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΩΝΑ	4
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ			
Α/Α	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1		ΤΣΙΛΙΠΑΚΙ (ΛΙΜΝΗ)	20
2		ΤΣΙΛΙΠΑΚΙ (ΒΙΟΚΑ)	6
3		ΣΤΕΝΟ	0,3
4		ΚΑΛΙΤΣΟΣ	1
5		ΓΑΛΑΝΗ	1
6		ΛΙΒΑΔΙ (ΓΗΠΕΔΟ)	1
7		ΧΩΡΑ ΛΑΓΓΑΔΙ	1
8		ΣΥΚΑΜΙΑ	1
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ			
Α/Α	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1	ΦΟΙΝΙΚΑ	ΦΟΙΝΙΚΑΣ	5
2	ΓΑΛΗΣΣΑ	ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜ. ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΚ 143 (ΓΑΛΗΣΣΑΣ)	20
3		ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΒΑΡΗΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ	23
4		ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1,5
5		ΕΚΒΟΛΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΟΠΑΚΑ	5

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΝΟΥ			
Α/Α	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1	ΚΩΜΗΣ	ΛΙΒΑΔΙ ΚΩΜΗΣ	8
2	ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΣ	ΠΟΡΤΟ	8
3	ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΣ	ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	5
4	ΠΑΝΟΡΜΟΣ	ΠΥΡΓΟΣ	3
5	ΚΤΙΚΑΔΟΣ	ΚΟΝΙΑ	3
6	ΣΤΕΝΗ	ΣΤΕΝΗ	3
7	ΑΓΑΠΗ	ΑΓΑΠΗ	3
8	ΠΡΑΝΟΡΜΟΣ	ΠΑΝΟΡΜΟΣ	3
9	ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΣ	ΑΓ. ΣΩΣΤΗ	2
10	ΦΑΛΛΑΤΑΔΟΣ	ΦΑΛΛΑΤΑΔΟΣ	3
11	ΚΑΛΛΟΝΗ	ΚΑΛΛΟΝΗ	4
12	ΚΑΜΠΟΥ	ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ	2
13	ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ	ΟΡΜΟΣ ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ	3
14	ΚΑΡΔΙΑΝΗ	ΚΑΡΔΙΑΝΗ	3
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ			
Α/Α	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1		ΛΙΒΑΔΙ	10
2		ΧΩΡΑ	10
3		ΑΓΚΑΛΗ	3
4		ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΗΣ - ΛΙΜΑΝΙ	5

Η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος είναι σημαντικό να αρχίζει το μήνα Μάρτιο ώστε να μην διαφύγει ο πρώτος ενήλικος πληθυσμός οπότε θα δημιουργηθούν νέες εστίες οι οποίες θα συμβάλουν στο να δημιουργηθεί έξαρση του πληθυσμού σε ευνοϊκότερες συνθήκες όπως π.χ. τους θερινούς μήνες.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας για την υλοποίηση του έργου

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση σύναψη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κέας για το έργο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για το έτος 2024.

Καλείται η Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, το συνημμένο σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση της Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1. Εγκρίνει** σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», **μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κέας** για το έργο «**Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για το έτος 2024 στον Νομό Κυκλάδων**», η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.
- 2. Εξουσιοδοτεί** τη Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης και όλες τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 27/2024

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

ΘΕΜΑ 4° : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας δημοτικού συμβούλου.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενη το 4° θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής :

«Σύμφωνα με την παρ. δ' του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι».

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23 "...Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η δημοτική επιτροπή ...".

Με το με αριθμ.πρωτ. 144/06-02-2024 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νοτίου Αιγαίου, διαβιβάστηκε στον Δήμο Κέας η πρόκληση για τη γενική συνέλευση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 σε συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου "Τιτάνια" στην οδό Πανεπιστημίου 52 στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 32/2024_6ΔΔ8ΩΕΔ-Υ0Ξ απόφαση δημοτικού συμβουλίου ο κ. Στυλιανός Γκρέκας είναι ο εκπρόσωπος του Δήμου Κέας στην ΠΕΔ Ν Αιγαίου.

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ.Στ.Γκρέκας θα μετακινηθεί στην Αθήνα για να παραστεί στη γενική συνέλευση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. Η μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου στην Αθήνα, δεδομένων των αναγκών και των δρομολογίων, θα γίνει ακτοπλοϊκά και οδικώς.

Αναλυτικά :

ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)

Πέμπτη 15/02/2024 Κέα – Λαύριο : 13,50€

Σάββατο 17/02/2024 Λαύριο – Κέα : 13,50€

ΔΙΑΜΟΝΗ

Πέμπτη & Παρασκευή 15 & 16/02/2024 - δύο (2) Διανυκτερεύσεις X 104,00 = 208,00 €

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: 2 Χ 40,00 € = 80,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: 315,00 €

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαι την έγκριση της μετακίνησης του δημοτικού συμβούλου κ. Στυλιανού Γκρέκα, όπως αναφέρονται ανωτέρω και την έγκριση των δαπανών μετακίνησης, όπως αναλύονται στην παρούσα. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

- 1 .Η δημοτική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου και
2. Την παρ. 2 του άρθρου 10 της υποπαρ.Δ9 της παρ. Δ΄του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (Α΄94) περί των εξόδων διανυκτέρευσης μετακινούμενων αιρετών και λοιπών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη (εισιτήρια ακτοπλοϊκά, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση) για τη μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου κ. Στυλιανού Γκρέκα στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του στη γενική συνέλευση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 σε συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου "Τιτάνια" στην οδό Πανεπιστημίου 52 στην Αθήνα, συνολικού ποσού **315,00 €**, σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».

Αναλυτικά :

ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)

Πέμπτη 15/02/2024 Κέα – Λαύριο : 13,50€

Σάββατο 17/02/2024 Λαύριο – Κέα : 13,50€

ΔΙΑΜΟΝΗ

Πέμπτη & Παρασκευή 15 & 16/02/2024 - δύο (2) Διανυκτερεύσεις Χ 104,00 = 208,00 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: 2 Χ 40,00 € = 80,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: 315,00 €

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 28/2024

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Πράξης : Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας
[Εισηγητής : Δήμαρχος Κέας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

Η Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. 654/25.01.2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε., εγκρίθηκε:

- χορήγηση της 3ης παράτασης (με Αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υδρευση Ποισσών από γεώτρηση Αγίων Αναργύρων», κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 22.02.2024,
- ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) (και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ που τον συνοδεύει) της αρχικής Σύμβασης, συνολικής δαπάνης 780.053,65 €.

Η αιτιολογική έκθεση της ΜΟΔ Α.Ε. που συνοδεύει τον προαναφερθέντα 2^ο ΑΠΕ αναφέρει τα εξής:



Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) για το έργο:
«Υδρευση Ποισσών από γεώτρηση Αγίων Αναργύρων»

1. Συμβατικά Στοιχεία - Ιστορικό του έργου

1. Με την με αριθμ. 43/2019 (ΑΔΑ: Ω4ΙΝΩΕΔ-ΝΣΞ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας (18.02.2019), με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του ανώτερου έργου.
2. Με τις με αρ.πρωτ. 29821/17.04.2019 (ΑΔΑ: ΨΡΧΒ465ΧΘ7-ΙΙ6) και 829/18-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών το έργο εντάχθηκε αρχικά για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Στις 23.06.2021 υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΜΟΔ Α.Ε. και Δήμου Κέας για την ανάθεση της επίβλεψης/ υλοποίησης του έργου «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών». (ΑΔΑ: ΨΙ0Α46ΨΧΨΤ-Σ6Ζ).
4. Με την με αριθμ 574/08.11.2021 (ΑΔΑ:6Φ5Ρ46ΨΧΨΤ-750), Απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε. περί « Έγκρισης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, έγκρισης των όρων του διαγωνισμού και Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού».
5. Η διενέργεια του διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 15.12.2021.

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

6. Με την με αριθμ. 587/10.03.2022 (ΑΔΑ:9ΘΓΛ46ΨΧΨΤ-ΛΙΑ), Απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε., έγκρισης του Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατακυρώθηκε η σύμβαση του διαγωνισμού στην «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», με μέση έκπτωση 8,17% και οικονομική προσφορά 662.781,12 € άνευ ΦΠΑ.
7. Με την υπ' αριθμ. 2767/22.06.2022 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ, Δήμου Κέας και της ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με οικονομικό αντικείμενο 662.781,12 € άνευ Φ.Π.Α, ανατέθηκε η κατασκευή του έργου
8. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 22/04/2022.
9. Με την με αριθμ. 614/13.12.2022 (ΑΔΑ:ΩΔΜΔ46ΨΧΨΤ-ΚΦΦ), Απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε., εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
10. Με την με αριθμ. 629/15.05.2023 (ΑΔΑ: ΡΠ1Δ46ΨΧΨΤ-ΥΦΔ), Απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε., εγκρίθηκε η 1^η Παράταση κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 22.10.2023.
11. Με την με αριθμ. 646/28.11.2023 (ΑΔΑ:9Τ8Υ46ΨΧΨΤ-ΨΞΣ), Απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε., εγκρίθηκε η 2^η Παράταση κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 22.12.2023.

2. Αντικείμενο του έργου

Το έργο αφορά τις εργασίες κατασκευής του δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση του οικισμού Ποισών Δήμου Κέας από ήδη διανοιγμένη γεώτρηση στη θέση Αγ. Ανάργυροι και πιο συγκεκριμένα:

Κατασκευή νέας δεξαμενής οπλισμένου σκυροδέματος C30/37, χωρητικότητας 400 m³ στη θέση Άγιοι Ανάργυροι πλησίον της υφιστάμενης γεώτρησης.

Τοποθέτηση στην υφιστάμενη γεώτρηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης παροχής 25,00 m³/ώρα και σύνδεση του με τη νέα δεξαμενή με αγωγό μήκους 54m.

Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 3.500 m κατά μήκος υφιστάμενων οδών. Αποτελείται από δύο τμήματα: το πρώτο αποτελείται από αγωγούς Φ200 συνολικού μήκους 1680,20 m σε χωματόδρομο και το δεύτερο από αγωγούς Φ160 συνολικού μήκους 1.816,14 m σε ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδό.

Κατασκευή στον οικισμό Ποισών εσωτερικών αγωγών ύδρευσης Φ90 συνολικού μήκους 792,70 m.

Ηλεκτρομηχανολογικό (Η/Μ) εξοπλισμό δεξαμενής (διάταξη χλωρίωσης, αντλίες, βάνες, φλοτεροδιακόπτες, ειδικά τεμάχια κλπ.).

Πρόοδος Φυσικού Αντικειμένου Έργου:

Οι εκτελούμενες έως σήμερα εργασίες, αφορούν την εκσκαφή στον χώρο της δεξαμενής Αγίων Αναργύρων, κατασκευή του δικτύου ύδρευσης και στα δύο τμήματα (χωματόδρομο και ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδό), τη σκυροδέτηση της δεξαμενής, τοποθέτηση αντλίας εντός της υπάρχουσας γεώτρησης με τα απαραίτητα υλικά (σωλήνα Φ32 πιεζομετρική, καλωδιώσεις κτλ.) σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

3. Ανάγκη Σύνταξης παρόντος 2^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις απαραίτητες μεταβολές και προσαρμογές των εργασιών του έργου. Ειδικότερα:

1. Εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας και οι οποίες κανονίζονται σύμφωνα με την παρ 5α «για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιμές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές» και 5.β.

«για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές, αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά», του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, ήτοι τις εργασίες :

1. NT2 «Αποκατάσταση οδού από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων».

Η εν λόγω εργασία κρίνεται απαραίτητη, καθώς σε κάποια τμήματα κατασκευής του δικτύου με σωλήνα Φ90 υπήρχαν οδοί με τελική επιφάνεια από σκυρόδεμα. Προκειμένου η αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας της οδού να είναι ίδιας μορφής με την πρότερη κατάσταση απαιτείται η χρήση σκυροδέματος. Η εργασία αυτή από προφανή παράλειψη της μελέτης δεν τιμολογήθηκε.

2. NT3 «Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών».

3. NT4 «Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα».

Για την επανεπίχωση του σκάμματος επί του χωματόδρομου η μελέτη προέβλεπε χρήση κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών. Ως εκ τούτου γίνεται παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής προκειμένου μετά το πέρας των εργασιών τοποθέτησης της σωλήνας ύδρευσης και της προβλεπόμενης επίχωσης άμμου, να γίνει χρήση (μετά από διαλογή) των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής για την ολοκλήρωση της επίχωσης.

Οι ανωτέρω δύο νέες εργασίες απαιτήθηκαν για την απομάκρυνση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής της χωμάτινης οδού μετά το πέρας των εργασιών, και την μεταφορά τους σε αδειοδοτημένη Μονάδα Διαχείρισης ΑΕΚΚ.

4. NT5 «Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων».

Για την επίχωση του χώρου περιμετρικά της δεξαμενής, σύμφωνα στην προϋπολογισμό του έργου προβλέπεται η τιμολόγηση της εργασίας (άρθρο Α.Τ.13) με το άρθρο 5.01 «Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου» του εγκεκριμένου τιμολογίου Υδραυλικών Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και τιμή μονάδος 0,62€/m³. Το εν λόγω άρθρο όπως προκύπτει και από την περιγραφή του :

“Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος, με βαθμό συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα $\geq 95\%$ αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτούμενου νερού διαβροχής, η απασχόληση μηχανημάτων διάστρωσης και συμπύκνωσης και η εκτέλεση δοκιμών συμπύκνωσης ανά 1.000 m³ αναχώματος και τουλάχιστον μιας ανά αυτοτελές τμήμα του αναχώματος.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m³) ετοιμού συμπυκνωμένου αναχώματος βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών.”

αφορά σε εργασίες μεγάλης έκτασης σε χώρους ελεύθερους εμποδίων, με την εκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής στην τελική θέση κατασκευής του αναχώματος, εξ'ού και η χρήση μόνο μηχανημάτων διάστρωσης και συμπύκνωσης.

Στο παρόν έργο για την επίχωση του χώρου περιμετρικά της δεξαμενής και ιδίως μεταξύ αυτής και του πρανούς ορύγματος, λόγω της στενότητας χώρου και της μικρής έκτασης του, απαιτείται η απόθεση των προς επίχωση προϊόντων να γίνεται σταδιακά, παραπλεύρως και όχι επί της τελικής θέσης διάστρωσης, και κατόπιν η εργασία επίχωσης να γίνεται με χρήση εκσκαφέα και όχι με διαστρωτήρα. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η φύση της εργασίας είναι αυτή ενός οικοδομικού έργου (επίχωση θεμελίων, περιβάλλοντος χώρου κλπ) με χρήση μηχανημάτων μικρότερης απόδοσης. Ως εκ τούτου λανθασμένα επιλέχθηκε η τιμολόγηση με το άρθρο ΥΔΡ 5.01 και κρίνεται ορθότερη η τιμολόγηση της εργασίας με την χρήση του άρθρου 10.20 του τιμολογίου των Οικοδομικών Έργων.

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

5. ΝΤ6 «Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου 3 ins».

Για την σύνδεση του αντλητικού συγκροτήματος με τον χώρο του αντλιοστασίου (έμπροσθεν της δεξαμενής) και την δεξαμενή, η μελέτη προέβλεπε χαλυβδοσωλήνα ελικοειδούς μορφής διαμέτρου 150χιλ. οι οποίοι όπως προέκυψε από έρευνα της αγοράς δεν κατασκευάζονται σε διαμέτρους μικρότερης των 300χιλ. Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να χρησιμοποιηθεί σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), για την οποία δεν υπάρχει συμβατική τιμή.

Για τον κανονισμό των τιμών μονάδων των ανωτέρω εργασιών συντάχθηκε το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ που συνοδεύει τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ.

2. Αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης και από απαιτήσεις της κατασκευής που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Είδος Εργασιών	Α. Τ	Ποσότητα Εγκκε-κρ.	Προτεινόμε-νη Ποσότητα 2 ^ο ΑΠΕ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Εκσκαφές τάφρων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 μ. και βάθος έως 4,0 μ. με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής	3	1.090,00	641,71	Κατόπιν της σύνταξης του από 04.07.2023 και 04.09.2023 συνταχθέντος πρωτοκόλλου χαρακτηρισμού εδαφών για τα δίκτυα.
Εκσκαφές τάφρων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 μ. και βάθος έως 4,0 μ. με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής	4	730,00	1.276,20	
Εκσκαφές τάφρων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 μ. και βάθος έως 4,0 μ. με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	5	1.700,00	1.370,00	
Χερσαία και θαλάσσια μεταφορά αδρανών υλικών	7	6.000,00	6.576,64	Οι επιχώσεις ορυγμάτων με θραυστό αμμοχάλικο αυξήθηκαν στο τμήμα του ασφαλτόδρομου (όπως αιτιολογήθηκε και στον 1 ^ο ΑΠΕ) με συνέπεια την αύξηση των θαλάσσιων μεταφορών.
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	8	200,00	632,35	Κατά την κατασκευή του δικτύου του Φ90 εντοπίστηκαν κατά μήκος του δικτύου εμπόδια (σωληνώσεις νερού, καλώδια ΟΤΕ)
Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.	21	800,00	0,00	Δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς δεν απαιτήθηκε κυκλοφοριακή μελέτη.
Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	22	30,00	0,00	
Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης	23	20,00	0,00	
Χάλυβας οπλισμένου σκυροδέματος Β500C	27	17.000,00	19.500,00	Η ποσότητα οπλισμού που τοποθετήθηκε στη δεξαμενή σύμφωνα με τον πίνακα οπλισμού της μελέτης, εί-

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

				ναι μεγαλύτερη από αυτή που είχε προμετρηθεί.
Πλήρης κατασκευή μιας σύνδεσης κτιρίου με το δίκτυο ύδρευσης Τύπου 1 για μία ή δύο παροχές ανεξαρτήτως θέσης και μήκους σε αγωγό του δικτύου οποιασδήποτε διαμέτρου	44	50,00	69,00	Κατά τη διάρκεια εργασιών διαπιστώθηκε ότι οι απαιτούμενες συνδέσεις κτηρίων με το δίκτυο ύδρευσης ήταν περισσότερες από αυτές που είχαν προμετρηθεί.
Ανάρτηση αγωγού από γέφυρα ή οχετό	45	30,00	5,70	Δεν απαιτήθηκαν τόσα μέτρα για ανάρτηση του αγωγού κατά τη διάρκεια εργασιών.

3. Για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης μετά την εφαρμογή των παρακάτω ΦΕΚ.:

- ΦΕΚ 5983B/20.12.2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016»
- ΦΕΚ 2735B/02.06.2022 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016»
- ΦΕΚ 5565B/31-10-2022 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016»

- **Οικονομικά στοιχεία**

- Η δαπάνη των νέων εργασιών (1^ο και 2^ο ΠΚΤΜΝΕ) ανέρχεται σε 66.478,17 € (μετά την έκπτωση, με ΓΕ & ΟΕ), και καλύπτεται αποκλειστικά με την χρήση του κονδυλίου των απρόβλεπτων.
- Η δαπάνη ανά ομάδα εργασιών διαμορφώνεται ως εξής :
Ομάδα Εργασιών 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, δαπάνη εργασιών 267.876,45 €. Δηλαδή αύξηση κατά 63.402,00 € (74.814,36 € με ΓΕ & ΟΕ), ποσοστό αύξησης 31,00%, η κάλυψη της οποίας γίνεται αποκλειστικά με ανάλωση της δαπάνης των απρόβλεπτων .
Ομάδα Εργασιών 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, δαπάνη εργασιών 83.321,61 €. Δηλαδή αύξηση κατά 3.152,97 € (3.720,50 € με ΓΕ & ΟΕ), ποσοστό αύξησης 3,93 %, η κάλυψη της οποίας γίνεται αποκλειστικά με ανάλωση της δαπάνης των απρόβλεπτων.
Ομάδα Εργασιών 3: ΣΩΛΗΝΕΣ-ΔΙΚΤΥΑ, δαπάνη εργασιών 181.124,87 €. Δηλαδή αύξηση κατά 1.469,03 € (1.733,46 € με ΓΕ & ΟΕ), ποσοστό αύξησης 0,82 %, η κάλυψη της οποίας γίνεται αποκλειστικά με ανάλωση της δαπάνης των απρόβλεπτων.
- Στον παρόντα 2^ο ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών, και ως εκ τούτου δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.

- **Δαπάνη έργου**

Η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον προτεινόμενο 2ο Α.Π.Ε. (και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει), ανέρχεται σε 650.053,65 € με ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα και απολογιστικά, χωρίς αναθεώρηση.

Με την αύξηση του ποσού της **πρόβλεψης αναθεώρησης** αυξάνεται το συνολικό ποσό της Αρχικής Σύμβασης σε 780.053,65 €

Η συνολική εικόνα του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης με τον προτεινόμενο 2^ο ΑΠΕ, απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα :

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	204.474,45	267.876,45	63.402,00
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	80.168,64	83.321,61	3.152,97
3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ	179.655,84	181.124,87	1.469,03
ΣΥΝΟΛΟ	464.298,93	532.322,92	68.023,99
ΓΕ & ΟΕ 18%	83.573,81	95.818,13	12.244,32
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	547.872,74	628.141,04	80.268,30
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	82.180,91	1.912,61	-80.268,30
ΣΥΝΟΛΟ Π1	630.053,65	630.053,65	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	20.000,00	20.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Π2	650.053,65	650.053,65	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	12.727,47	130.000,00	117.272,53
ΣΥΝΟΛΟ Π3	662.781,12	780.053,65	117.272,53

Για τους παραπάνω λόγους:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 2ου ΠΚΤΜΝΕ που τον συνοδεύει της αρχικής Σύμβασης, συνολικής δαπάνης 780.053,65 € κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/16.

Ο Επιβλέπων

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σας Υπηρεσίας

Αριστείδης Δραγανίγος

Χρήστος Γκίζης

Σύμφωνα με το με ΑΠ 797/19.10.2022 διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ για την υπογραφή πρόσθετων πράξεων στις περιπτώσεις αναθεώρησης απαιτείται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης από τον Κύριο του έργου. Το δε αίτημα τροποποίησης θα πρέπει να συνοδεύεται -μεταξύ άλλων- από απόφαση του αρμόδιου οργάνου (Δημοτική Επιτροπή) για την υποβολή αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Πράξης «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 654/25.01.2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε. και των 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ που τον συνοδεύει της αρχικής Σύμβασης, συνολικής δαπάνης 780.053,65 € κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/16.

Η δημοτική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Πράξης «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 654/25.01.2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε. και των 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ που τον συνοδεύει της αρχικής Σύμβασης, συνολικής δαπάνης 780.053,65 € κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/16.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 29/2024

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

ΘΕΜΑ 6^ο : Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την έρευνα αγοράς στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» για την Πρόσκληση με κωδικό 41_Δ.1.3 και τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού», της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», για την πράξη με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Εφαρμογές για την Τουριστική προβολή και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Κέας».

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενη το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής :

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την με Α.Π.: 5158/22.12.2023 Πρόσκληση με κωδικό 41_Δ.1.3. και τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και τις τροποποιήσεις αυτής, καλεί μεταξύ άλλων τους Δήμους για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο».

Ο Δήμος Κέας στο πλαίσιο της προαναφερθείσας Πρόσκλησης προτίθεται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο: **«Νέες Ψηφιακές Εφαρμογές για την Τουριστική προβολή και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Κέας»**

Όπως ορίζει η εν λόγω Πρόσκληση, απαιτείται η διενέργεια έρευνας αγοράς με τουλάχιστον δύο μη δεσμευτικές προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές.

Συνεπώς, για την τεκμηρίωση του αιτούμενου προϋπολογισμού της πράξης είναι απαραίτητη η συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών προκειμένου να συντάξει σχετικό Πρακτικό συνοδευόμενο από σχετικές προσφορές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται η συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τη διενέργεια έρευνας αγοράς στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», για την πράξη με τίτλο **«Νέες Ψηφιακές Εφαρμογές για την Τουριστική προβολή και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Κέας»**

αποτελούμενη από τις κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Κέας:

- 1. Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός**
- 2. Φανή – Άννα Μπαλατσού – ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού**
- 3. Βασιλική Πετρή – ΔΕ Χειριστής Η/Υ**

Η δημοτική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τη διενέργεια έρευνας αγοράς στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», για την πράξη

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

με τίτλο «Νέες Ψηφιακές Εφαρμογές για την Τουριστική προβολή και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Κέας»,

αποτελούμενη από τις κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Κέας:

- 1. Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός**
- 2. Φανή - Άννα Μπαλατσού - ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού**
- 3. Βασιλική Πετρή - ΔΕ Χειριστής Η/Υ**

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 30/2024

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

ΘΕΜΑ 7^ο : Ορισμός συμβολαιογράφου για την παροχή υπηρεσίας σύνταξης συμβολαίου.
[Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

Η πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενη το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής :

Η Οικονομική Επιτροπή βάσει του άρθρου 72, παρ. 1, εδαφ. δ, του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23 “...Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η δημοτική επιτροπή...”.

Με την υπ’ αριθμ. **97/2023 (ΑΔΑ : 9ΒΚΞΩΕΔ-ΩΛΨ)** απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή Κέας αποφάσισε ομόφωνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με την υπ’ αριθμ. 3814/5/11.05.2023 (ΑΔΑ: ΨΡΣΨ469ΗΗ7-Ψ6Λ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού δανείου στο Δήμο μας συνολικού ποσού 950.000,00 € ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, για την εκτέλεση του έργου: «**Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Κέας**», και ως αυτοί αναφέρονται σαφώς και αναλυτικά στο υπ’ αριθμ. πρωτ. (0) 59182_23/18.05.2023 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Επιπλέον, η υπ’ αριθμ. **97/2023 (ΑΔΑ: 9ΒΚΞΩΕΔ-ΩΛΨ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (ΑΔΑ: 9Β8ΛΟΡ1Ι-ΔΛ0) ΚΑΙ ΤΗΝ Πράξη 53/31.10.2023 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Π.Ε. Σύρου.

Τέλος, στις 06/11/2023 η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου απέστειλε στο Σύλλογο Συμβολαιογράφων Εφετείων Αθηνών αίτημα ορισμού συμβολαιογράφου για τη σύνταξη της ως άνω δανειακής σύμβασης, χωρίς έκτοτε να λάβει απάντηση, με αποτέλεσμα να αναζητήσει αυτοβούλως συμβολαιογράφο.

Την 07/02/2024 η Συμβολαιογράφος Αθηνών, κα Στυλιανή Φραγκιαδουλάκη απέστειλε οικονομική προσφορά, συνοδευόμενη από απόφαση του Συλλόγου Συμβολαιογράφων περί ορισμού της.

Κατόπιν αυτών καλείται η Δημοτική Επιτροπή να:

1. Εγκρίνει τον ορισμό της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Στυλιανής Ι. Φραγκιαδουλάκη, με έδρα στην οδό Ιπποκράτους 10-12, Αθήνα, 10679, ΑΤΤΙΚΗΣ, με ΑΦΜ 056945150 και ΔΟΥ Α’

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

Αθηνών, η οποία θα συντάξει σύμβαση επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να παραδώσει τέσσερα (4) αντίτυπα αυτής, έναντι αμοιβής 294,42€ συμ/νου ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111.0002 «Αμοιβές συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου Κέας.

Η διάθεση πίστωσης έχει γίνει με την υπ' αριθμ. 224/08.02.2024 (ΑΔΑ: ΨΜΨΚΩΕΔ-ΝΤΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης διατάκτη.

2. Εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο Κέας, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου να υπογράψει στη σχετική σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον ορισμό της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Στυλιανής Ι. Φραγκιαδουλάκη, με έδρα στην οδό Ιπποκράτους 10-12, Αθήνα, 10679, ΑΤΤΙΚΗΣ, με ΑΦΜ 056945150 και ΔΟΥ Α' Αθηνών, η οποία θα συντάξει σύμβαση επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να παραδώσει τέσσερα (4) αντίτυπα αυτής, έναντι αμοιβής 294,42€ συμ/νου ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111.0002 «Αμοιβές συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου Κέας.

Η διάθεση πίστωσης έχει γίνει με την υπ' αριθμ. 224/08.02.2024 (ΑΔΑ: ΨΜΨΚΩΕΔ-ΝΤΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης διατάκτη.

2. Εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο Κέας, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου να υπογράψει στη σχετική σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 31/2024

ΘΕΜΑ 8^ο: Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού 2024-2025 του Δήμου Κέας [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενη το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής :

Η παρ. 1 του άρθρου 61 Ν. 3979/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 117 Ν. 4674/20, όριζε ότι: "1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται."

Με το άρθρο 74Α του ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε από το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 5056/2023, η ανωτέρω αρμοδιότητα, μεταφέρεται και ασκείται από τη Δημοτική Επιτροπή.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 117 Ν. 4674/20,
2. το άρθρο 74Α του ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε από το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 5056/2023
3. την υφιστάμενη κατάσταση του προσωπικού, του γεγονότος ότι το νησί χαρακτηρίζεται από σημαντική τουριστική δραστηριότητα και επισκεψιμότητα τους μισούς περίπου μήνες του χρόνου, το υφιστάμενο μόνιμο και εποχιακό προσωπικό, καθώς και την νησιωτικότητα του Δήμου μας,

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την παροχή των κατωτέρω συγκεκριμένων εργασιών με σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών:

A/A	Τίτλος Υπηρεσίας	Αντικείμενο	Διάρκεια	Τόπος Παροχής
1.	Μεταφορά Αποκομιδής Απορριμμάτων	Η μεταφορά αποκομιδής των απορριμμάτων, από την πλατεία Δημαρχείου και την «πιάτσα» Ιουλίδας, την πλατεία αγίου Αντρέα και την πλατεία Σταυρού Ιουλίδας και την διάθεση τους σε νόμιμο χώρο διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου (ΧΥΤΑ).	Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την 1 ^η Απριλίου 2024 έως και την 18 ^η Δεκεμβρίου 2024.	Οικισμός Ιουλίδας
2.	Καθαρισμός Οικισμού Ιουλίδας	Ο καθαρισμός του Οικισμού (ασβέστωμα, ξεχορτάρισμα) με σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας του.	Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης & και έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, πριν από	Οικισμός Ιουλίδας

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

			μεγάλες θρησκευτικές ή εθνικές εορτές κατά περίπτωση.	
3.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	Ο καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Κέας εξωτερικά και εσωτερικά καθώς και περιμετρικά των κτιρίων. Περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που στεγάζουν δημοτικές υπηρεσίες, καθώς επίσης ΚΕΠ, Γυμναστήριο, οι πολιτιστικοί χώροι κλπ .	Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την 3η Μαρτίου 2024 και για ένα έτος.	1.Νέο Δημαρχείο (Ιουλίδα) 2.ΚΕΠ (Ιουλίδα) 3.Ιστορικό Δημαρχείο (Ιουλίδα) 4.Πολιτιστικό Κέντρο (Βιβλιοθήκη)- Ιουλίδα 5.Πνευματικό Κέντρο (Κορησσία) 6.Δημοτικό κτίριο “Βοήθεια Στο Σπίτι”-”Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο”(Κορησσία) 7.Τοπικό Γραφείο Κορησσίας 8.Υποκατάστημα Κέντρου κοινότητας (Κορησσία) 9.Κάστρο (Χώρος Εκγύμνασης-Κλίνες φιλοξενίας)-Ιουλίδα 10. Κληρονομηθέν ακίνητο Ιουλίδας (οικία ιατρών ΠΠΙ)
4.	Καθαρισμός νεκροταφείων	Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών ορίζονται τα κοιμητήρια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων νήσου Κέας και οι δρόμοι που οδηγούν στα νεκροταφεία, με σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας τους (Κλάδεμα- Ευπρεπισμός δέντρων, αποψίλωση των χόρτων εντός χώρων νεκροταφείων και δρόμων από τις εν γένει περιοχές αυτών και μεταφορά σκουπιδιών, καθαρισμός, σκούπισμα των εσωτερικών δρόμων και των πεζουλιών (όχτες των νεκροταφείων και συγκέντρωση των απορριμμάτων) ασβέστωμα των εσωτερικών δρόμων και των πεζουλιών (όχτες των νεκροταφείων) των κορμών των δέντρων, Καθαρισμός του μονοπατιού Λέοντα έως βρύση Βενιαμίν, Τρίψιμο-βάψιμο κιγκλιδώματος)	Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος	Τα κοιμητήρια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων νήσου Κέας Ιουλίδας, Κορησσίας, Βουρκαρίου. Συμπεριλαμβάνονται οι δρόμοι που οδηγούν στα νεκροταφεία (Από βρύση Κουρέντι έως Λέοντα Ιουλίδας , Περίπτερο Ξέστερνου έως νεκροταφείο Κορησσίας , ακίνητο Μαθιού έως νεκροταφείου Βουρκαρίου και ακίνητο Δαλαρέτου έως νεκροταφείο Βουρκαρίου). Επίσης συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός του μονοπατιού Ιουλίδας , από Λέοντα έως Βενιαμίν

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

5.	Παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό παραλιών	<p>Ο καθαρισμός παραλιών με σκοπό την συντήρηση της καθαρής εικόνας αυτών με χρήση μηχανήματος (Κλάδεμα, ευπρεπισμός των δέντρων και άσπρισμα των κορμών τους, αποψίλωση των χόρτων από την εν γένει περιοχή των παραλιών, συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων των άνω παραλιών χειροκίνητα, συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται στα καλαθάκια απορριμμάτων στις παραπάνω παραλίες, τοποθέτηση των ομπρελών και διαδρόμων ΑΜΕΑ και τη μετέπειτα αποξήλωση και μεταφορά τους σε αποθήκη του δήμου με ευθύνη και μεταφορικό μέσο του εργολάβου, καθ' υπόδειξη του δήμου, καθαριότητα τουαλέτας Οτζιά).</p>	<p>Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ορκός, 2.Συκαμιά, 3.Σπαθί, 4.Οτζιάς, 5.Γιαλισκάρι, 6.Κορησσία, 7.Κόκκα, 8.Ξύλα, 9.Ποίσσοι, 10.Λιπαρό, 11.Καμπί, 12.Βουρκάρι, 13. Κούνδουρος, 14.Μπούρη 15.Φρέαρ
6.	Αποψίλωση χόρτων από δημόσιους χώρους	<p>Εργασίες αποψίλωσης χόρτων και ξυλωδών φυτών με την χρήση καταστροφέα και χορτοκοπτικού μηχανήματος πεζού χειριστή, κλάδεμα δένδρων, καθαρισμός τάφρου με χρήση μηχανήματος έργου σε όλο το μήκος των εν λόγω διαδρομών, συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων.</p>	<p>Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την 10/05/2024 έως και 09/06/2024</p>	<p>Οδικό δίκτυο νήσου Κέας, αρμοδιότητας του Δήμου Κέας (δημοτική και αγροτική οδοποιία) συνολικού μήκους 78,8χλμ., καθ' υπόδειξη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, όπου απαιτείται παρέμβαση.</p>
7.	Καθαρισμός Μονοπατιών	<p>Καθαρισμός των μονοπατιών από πέτρες, σκουπίδια και λοιπά τυχόν εμπόδια, αφαίρεση με ήπιες παρεμβάσεις της βλάστησης που εμποδίζει την απρόσκοπτη διέλευση (κλαδέματα, αποψιλώσεις χόρτων κ.λπ.) επανατοποθέτηση πέτρινων πλακών στην αρχική τους θέση κατά μήκος των μονοπατιών.</p> <p>εργασίες τελείως απαραίτητες, ώστε να αποκατασταθούν τα τμήματα εκείνα των μονοπατιών που έχουν</p>	<p>Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την 01/04/2024 έως και την 31/06/2024</p>	<p>Δίκτυο μονοπατιών Δήμου Κέας (κύριες & δευτερεύουσες διαδρομές), καθ' υπόδειξη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, όπου απαιτείται παρέμβαση.</p>

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

		υποστεί φθορές και παρεμποδίζουν τη διέλευση.		
8.	Εξυγίανση και καθαρισμός πηγών	-Άντληση των υδάτων και απομάκρυνσή τους με βυτίο σε δεξαμενές του Δήμου -Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά των πηγών (γούρνες) -Καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου των πηγών -Ασβέστωμα	Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από 01/03/2024 έως 30/10/2024	Πηγές : Χαβουνά, Κανάλι, Κουρέντης, Αγία Τριάδα, Μάμας, Πύργος, Βενιαμίν, Χριστός, Ατζερίτη, Βρουλίδια, Διασέλι, Σκαντζόχοιρου, Καριά, Καρδαρά, Μεγάλο Χωριό, Φωτημάρι, Σωτήρα, Αγία Μαύρα, Πλαγιά, Αγία Μαρίνα, Ελληνικά (Άγ. Ανάργυροι), Ευαγγελισμού Ιουλίδας, Βαθυπόταμος, Νεκροταφείο, Αστρά, Ροκομένο, Μουρέ, Φλέα Η εφαρμογή θα παρασχεθεί σημειακά, σε όποια εκ των ανωτέρω παραστεί ανάγκη, καθ' υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
9.	Καθαρισμός οδικού δικτύου	Συλλογή και απομάκρυνση απορριμμάτων από χαντάκια απορροής ομβρίων υδάτων εκατέρωθεν του οδικού δικτύου	Η εν λόγω υπηρεσία θα παρασχεθεί 2 φορές από την 01/07/2024 έως 30/10/2024 καθ' υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου	Οδικό δίκτυο νήσου Κέας, αρμοδιότητας του Δήμου Κέας (δημοτική και αγροτική οδοποιία) συνολικού μήκους 78,8χλμ., καθ' υπόδειξη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, όπου απαιτείται παρέμβαση.
10.	Μίσθωση μηχανήματος για κλάδεμα υψηλών δένδρων	Μίσθωση μηχανήματος με χειριστή για κλάδεμα υψηλών επικίνδυνων δένδρων	Η εν λόγω υπηρεσία θα παρασχεθεί από τον Μάιο 2024 και για ενάμιση μήνα	Ενδεικτικά αναφέρονται: Γιαλισκάρι, Καμπί, Ποίσσεσ, Βουρκάρι, Κορησσία, Οτζιάς
11.	Μεταφορά & Ανακύκλωση Στρωμάτων	Μεταφορά στρωμάτων από σημείο συγκέντρωσης σε εταιρεία ανακύκλωσης εκτός Κέας και ανακύκλωση αυτών	Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται για ένα έτος από την ανάθεση αυτής και αναλόγως τις συγκεντρωθείσες ποσότητες στρωμάτων	Οικισμός Κορησσίας & Αττική

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

12.	Ανακύκλωση μπαζών & οικοδομικών υλικών	Συγκέντρωση μπαζών & οικοδομικών υλικών σε ειδικό κάδο του αναδόχου και μεταφορά αυτών στην μονάδα ανακύκλωσης	Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται έως το αργότερο τις 31/12/2024 και αναλόγως τις συγκεντρωθείσες ποσότητες	Επικράτεια νήσου Κέας
-----	---	--	---	-----------------------

Η δημοτική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω ει-
σήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού 2024-2025 του Δήμου Κέας, ως κάτωθι :

A/A	Τίτλος Υπηρεσίας	Αντικείμενο	Διάρκεια	Τόπος Παροχής
1.	Μεταφορά Αποκομιδής Απορριμμάτων	Η μεταφορά αποκομιδής των απορριμμάτων , από την πλατεία Δημαρχείου και την «πιάτσα» Ιουλίδας, την πλατεία αγίου Αντρέα και την πλατεία Σταυρού Ιουλίδας και την διάθεση τους σε νόμιμο χώρο διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου (ΧΥΤΑ).	Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την 1^η Απριλίου 2024 έως και την 18^η Δεκεμβρίου 2024.	Οικισμός Ιουλίδας
2.	Καθαρισμός Οικισμού Ιουλίδας	Ο καθαρισμός του Οικισμού (ασβέστωμα, ξεχορτάρισμα) με σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας του.	Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης & και έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, πριν από μεγάλες θρησκευτικές ή εθνικές εορτές κατά περίπτωση.	Οικισμός Ιουλίδας
3.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	Ο καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Κέας εξωτερικά και εσωτερικά καθώς και περιμετρικά των κτιρίων.	Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την 3^η Μαρτίου 2024 και για ένα έτος.	1.Νέο Δημαρχείο (Ιουλίδα) 2.ΚΕΠ (Ιουλίδα) 3.Ιστορικό Δημαρχείο (Ιουλίδα) 4.Πολιτιστικό Κέντρο (Βιβλιοθήκη)- Ιουλίδα

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

		Περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που στεγάζουν δημοτικές υπηρεσίες, καθώς επίσης ΚΕΠ, Γυμναστήριο, οι πολιτιστικοί χώροι κλπ .		<p>5.Πνευματικό Κέντρο (Κορησσία)</p> <p>6.Δημοτικό κτίριο “Βοήθεια Στο Σπίτι”-”Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο”(Κορησσία)</p> <p>7.Τοπικό Γραφείο Κορησσίας</p> <p>8.Υποκατάστημα Κέντρου κοινότητας (Κορησσία)</p> <p>9.Κάστρο (Χώρος Εκγύμνασης-Κλίνες φιλοξενίας)-Ιουλίδα</p> <p>10. Κληρονομηθέν ακίνητο Ιουλίδας (οικία ιατρών ΠΠΙ)</p>
4.	Καθαρισμός νεκροταφείων	<p>Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών ορίζονται τα κοιμητήρια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων νήσου Κέας και οι δρόμοι που οδηγούν στα νεκροταφεία, με σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας τους (Κλάδεμα- Ευπρεπισμός δέντρων, αποψίλωση των χόρτων εντός χώρων νεκροταφείων και δρόμων από τις εν γένει περιοχές αυτών και μεταφορά σκουπιδιών, καθαρισμός, σκούπισμα των εσωτερικών δρόμων και των πεζουλιών (όχτες των νεκροταφείων και συγκέντρωση των απορριμμάτων) ασβέστωμα των εσωτερικών δρόμων και των πεζουλιών (όχτες των νεκροταφείων) των κορμών των δέντρων, Καθαρισμός του μονοπατιού Λέοντα έως βρύση Βενιαμίν, Τρίψιμο-βάψιμο κιγκλιδώματος)</p>	<p>Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος</p>	<p>Τα κοιμητήρια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων νήσου Κέας Ιουλίδας, Κορησσίας, Βουρκαρίου. Συμπεριλαμβάνονται οι δρόμοι που οδηγούν στα νεκροταφεία (Από βρύση Κουρέντι έως Λέοντα Ιουλίδας, Περίπτερο Ξέστερνου έως νεκροταφείο Κορησσίας, ακίνητο Μαθιού έως νεκροταφείου Βουρκαρίου και ακίνητο Δαλαρέτου έως νεκροταφείο Βουρκαρίου). Επίσης συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός του μονοπατιού Ιουλίδας, από Λέοντα έως Βενιαμίν</p>
5.	Παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό παραλιών	<p>Ο καθαρισμός παραλιών με σκοπό την συντήρηση της καθαρής εικόνας αυτών με χρήση μηχανήματος (Κλάδεμα, ευπρεπισμός των δέντρων και άσπρισμα των κορμών τους, αποψίλωση των χόρτων από την εν γένει περιοχή των παραλιών, συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων των άνω παραλιών χειροκίνητα, συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων που</p>	<p>Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος</p>	<p>1.Ορκός, 2.Συκαμιά, 3.Σπαθί, 4.Οτζιάς, 5.Γιαλισκάρι, 6.Κορησσία, 7.Κόκκα, 8.Ξύλα, 9.Ποίσες, 10.Λιπαρό, 11.Καμπί, 12.Βουρκάρι,</p>

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

		συγκεντρώνονται στα καλαθάρια απορριμμάτων στις παραπάνω παραλίες, τοποθέτηση των ομπρελών και διαδρόμων ΑΜΕΑ και τη μετέπειτα αποξήλωση και μεταφορά τους σε αποθήκη του δήμου με ευθύνη και μεταφορικό μέσο του εργολάβου, καθ' υπόδειξη του δήμου, καθαριότητα τουαλέτας Οτζιά).		13. Κούνδουρος, 14. Μπούρη 15. Φρέαρ
6.	Αποψίλωση χόρτων από δημόσιους χώρους	Εργασίες αποψίλωσης χόρτων και ξυλωδών φυτών με την χρήση καταστροφέα και χορτοκοπτικού μηχανήματος πεζού χειριστή, κλάδεμα δένδρων, καθαρισμός τάφρου με χρήση μηχανήματος έργου σε όλο το μήκος των εν λόγω διαδρομών, συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων.	Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την 10/05/2024 έως και 09/06/2024	Οδικό δίκτυο νήσου Κέας, αρμοδιότητας του Δήμου Κέας (δημοτική και αγροτική οδοποιία) συνολικού μήκους 78,8χλμ., καθ' υπόδειξη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, όπου απαιτείται παρέμβαση.
7.	Καθαρισμός Μονοπατιών	Καθαρισμός των μονοπατιών από πέτρες, σκουπίδια και λοιπά τυχόν εμπόδια, αφαίρεση με ήπιες παρεμβάσεις της βλάστησης που εμποδίζει την απρόσκοπτη διέλευση (κλαδέματα, αποψιλώσεις χόρτων κ.λπ.) επανατοποθέτηση πέτρινων πλακών στην αρχική τους θέση κατά μήκος των μονοπατιών. εργασίες τελείως απαραίτητες, ώστε να αποκατασταθούν τα τμήματα εκείνα των μονοπατιών που έχουν υποστεί φθορές και παρεμποδίζουν τη διέλευση.	Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από την 01/04/2024 έως και την 31/06/2024	Δίκτυο μονοπατιών Δήμου Κέας (κύριες & δευτερεύουσες διαδρομές), καθ' υπόδειξη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, όπου απαιτείται παρέμβαση.
8.	Εξυγίανση και καθαρισμός πηγών	-Αντληση των υδάτων και απομάκρυνσή τους με βυτίο σε δεξαμενές του Δήμου -Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά των πηγών (γούρνες) -Καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου των πηγών -Ασβέστωμα	Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται από 01/03/2024 έως και την 30/10/2024	Πηγές : Χαβουνά, Κανάλι, Κουρέντης, Αγία Τριάδα, Μάμας, Πύργος, Βενιαμίν, Χριστός, Ατζερίτη, Βρουλίδια, Διασέλι, Σκαντζόχοιρου, Καριά, Καρδαρά, Μεγάλο Χωριό, Φωτημάρι, Σωτήρα, Αγία Μαύρα, Πλαγιά, Αγία Μαρίνα, Ελληνικά (Αγ. Ανάργυροι),

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

				<p>Ευαγγελισμού Ιουλίδας, Βαθυπόταμος, Νεκροταφείο, Αστρά, Ροκομένο, Μουρέ, Φλέα</p> <p>Η εφαρμογή θα παρασχεθεί σημειακά, σε όποια εκ των ανωτέρω παραστεί ανάγκη, καθ' υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.</p>
9.	Καθαρισμός οδικού δικτύου	Συλλογή και απομάκρυνση απορριμμάτων από χαντάκια απορροής ομβρίων υδάτων εκατέρωθεν του οδικού δικτύου	<p>Η εν λόγω υπηρεσία θα παρασχεθεί 2 φορές από την 01/07/2024 έως και την 30/10/2024 καθ' υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου</p>	<p>Οδικό δίκτυο νήσου Κέας, αρμοδιότητας του Δήμου Κέας (δημοτική και αγροτική οδοποιία) συνολικού μήκους 78,8χλμ., καθ' υπόδειξη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, όπου απαιτείται παρέμβαση.</p>
10.	Μίσθωση μηχανήματος για κλάδεμα υψηλών δένδρων	Μίσθωση μηχανήματος με χειριστή για κλάδεμα υψηλών επικίνδυνων δένδρων	<p>Η εν λόγω υπηρεσία θα παρασχεθεί από τον Μάιο 2024 και για ενάμιση μήνα</p>	<p>Ενδεικτικά αναφέρονται: Γιαλισκάρι, Καμπί, Ποίσσεσ, Βουρκάρι, Κορησσία, Οτζιάς</p>
11.	Μεταφορά & Ανακύκλωση Στρωμάτων	Μεταφορά στρωμάτων από σημείο συγκέντρωσης σε εταιρεία ανακύκλωσης εκτός Κέας και ανακύκλωση αυτών	<p>Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται για ένα έτος από την ανάθεση αυτής και αναλόγως τις συγκεντρωθείσες ποσότητες στρωμάτων</p>	<p>Οικισμός Κορησσίας & Αττική</p>
12.	Ανακύκλωση μπαζών & οικοδομικών υλικών	Συγκέντρωση μπαζών & οικοδομικών υλικών σε ειδικό κάδο του αναδόχου και μεταφορά αυτών στην μονάδα ανακύκλωσης	<p>Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται έως το αργότερο τις 31/12/2024 και αναλόγως τις συγκεντρωθείσες ποσότητες</p>	<p>Επικράτεια νήσου Κέας</p>

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 32/2024

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

ΘΕΜΑ 9^ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή εξόδων που απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

Η πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής – Δήμαρχος Κέας εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:

«1. Με απόφαση της δημορχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ) του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών.

Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν. 3463/06, το οποίο αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημορχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 74 Α, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

Κατόπιν των ανωτέρω με εντολή της Δημάρχου θα εγκρίνεται η μετάβαση του υπαλλήλου του Δήμου Κέας Κοζαδίνου Λεονάρδου στο Κορωπί Αττικής.

Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου στο χώρο εναπόθεσης τους στο Κορωπί Αττικής, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6412.0001 με τίτλο “Εξοδα μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών (συσκευασίες)” του προϋπολογισμού έτους 2024 στο όνομα του ίδιου υπαλλήλου.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Την ανωτέρω εισήγηση

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Κέας Κοζαδίνου Λεονάρδου, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών.

2. Η διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 με τίτλο “Εξοδα μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών (συσκευασίες)” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.

Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 33/2024

ΘΕΜΑ 10° : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της δημάρχου. [Εισηγητής : Δήμαρχος Κέας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

4ης Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Φεβρουαρίου 2024

Η πρόεδρος της Δ.Ε. - Δήμαρχος Κέας

Τα μέλη

Βελισσαροπούλου Ειρήνη

Βασίλειος Βαλεράς

(αναπληρωματικό μέλος)

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Λουρής Αντώνιος

Πορίχης Λεβίδης Δημήτριος